

Утверждено приказом № 24

А.В. Елисеев

« 1 » 04 2026 г.

План мероприятий АРТС ООО «ДТС» по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг

Котельная №1, г. Аксай, ул. Дружбы, 76

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|--------------|--------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Текущий ремонт и техобслуживание котлов НР-18 | шт | 3 | 28.07.-04.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Текущий ремонт и техобслуживание котлов КССУ-2.5 | шт. | 2 | 02.07.-03.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Текущий ремонт и техобслуживание котла РИОС-0.612 | шт | 1 | 01.06.-03.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Текущий ремонт и техобслуживание котла Rheos РНСН-2400 | шт | 1 | 01.06.-03.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Ревизия насосов Grundfos | шт | 4 | 04.08.-09.08.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Ревизия сетевых насосов ДЗ20\50 | шт | 3 | 23.06.-25.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Ревизия котловых насосовСР-15-05 | шт. | 2 | 06.07-07.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Ревизия запорной арматуры :Ду50-250 | шт | 28 | 08.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Текущий ремонт и техобслуживание теплообменника пластинчатого Р-012 16-41 | шт | 2 | 12.05 2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Текущий ремонт и техобслуживание На-катионитовых | шт. | 2 | 09.07-10.07.2026г. | Ремонтный | Мастер |

| | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--|--------------------|------------------|
| | фильтров | | | | | персонал | котельной |
| 11 | Проф. обслуживание и текущий ремонт Автоматики безопасности АМКО | шт. | 3 | 01.07-02.07.2026г. | | Слесарь КИПиА | Мастер котельной |
| 12 | Проверка и ремонт: КИП | шт.. | 35 | 21.07-30.10.2026г. | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Промывка трубопроводов, оборудования котельной и тепловых сетей | | | 09.07.2026г. | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 14 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | | | 21.04.2026г. | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 15 | Газоходы:чистка, восстановление изоляции, замена взрывных клапанов (при необходимости). | шт | | 13.07.2026г. | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 16 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети :Ду50-200 | шт | 38 | 09-10.07.2026г. | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 17 | Замена запорной арматуры ТК-11 ф-150 | шт | 1 | 18.05.26 | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 18 | Замена участка трубопровода от ТК10 до ТК-11Ф-150 | м | 30 | 05.06.26 | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 19 | Замена запорной арматуры ТК-6,8 ф-100 | шт | 2 | 23.06.2026 | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 20 | Замена запорной арматуры ТК-9 ф-80 | шт | 1 | 24.06.2026 | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети:-предварительное -окончательное | | | 21.04-22.04.2026г. 25.08-26.08.2026г. | | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №2 г. Аксай, ул. Дружбы, 5

| № № шт | Виды работ | Един. измер | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|--------|------------|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|
|--------|------------|-------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|

| | | | | | | |
|----|--|----|--|-------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Ревизия и ремонт сетевых насосов 1Д500-63, 1Д630-90а | шт | 3 | 07.07.-10.072026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 2. | Ревизия и ремонт насосов К20/30. К45/30 | шт | 3 | 07.07-10.07.26 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 3. | Ревизия и ремонт солевого насоса | шт | 1 1 | 13.07.-14.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 4 | Консервация котла ДКВР 10/13 №3 | шт | 1 | 15.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 5. | Текущий ремонт котлов ДКВР 10/13 (дымосос;вентилятор;экономайзер) | шт | 1 2 3 | 07.07.-17.072026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 6. | Ревизия и ремонт пластинчатых подогревателей НН-14, Р-12-16-4 М15-ВFG8 Ревизия запорной арматуры замена трубопроводов в пределах подогревателя | шт | 2 1 | 16.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 7. | Ревизия запорной арматуры ø 200 ø 150 ø 100 ø 50 ø 40 ø 32 ø 15 | шт | 10 14 29 21 13 25 48 | 13.07-20.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 8. | Ревизия и ремонт дымоходов и взрывных клапанов | шт | 3 | 08.07-10.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 7. | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов в пределах котла | шт | 3 | 15.07-17.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 8. | Промывка котлов и трубопроводов в пределах котла | шт | 3 | 14.07-16.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 9. | Проф. обслуживание и текущий | шт | | 9.07.-13.07.2026 | Ремонтный | Ст.мастер |

| | | | | | | |
|-----|---|----|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| | ремонт автоматики котлов: Спекон | | 3 | | персонал | |
| 10. | Ревизия и ремонт На - катигонитовых фильтров | шт | 2 | 09.07-14.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 11. | Проверка и ремонт приборов КИП | шт | | 07.07-17.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 12 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети : завдвижки Ду 50-80-100-150-250 | шт | 2 6 8 4 4 | 08.07-17.07.2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети: -предварительное -окончательное | м | 6524.м. 6524.м. | 17.04-22.04 16.07-17.07 2026 | Ремонтный персонал | Ст.мастер |

Котельная №3 г. Аксай, ул. Варганова, 15а

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|--------------|--------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Ревизия и ремонт сетевых насосов ДЗ20-50. 1ДЗ15-71 | шт | 2 | 23-06.-26.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Ревизия и ремонт летних сетевых насосов К 100-65-200 | шт. | 1 | 25.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия и ремонт подпиточных насосов К-20/30 К-20/18 | шт | 2 | 24.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Текущий ремонт котлов КССУ-2,0 КССУ-2,5 | шт | 2 | 24.06.-01.07.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Текущий ремонт котлов «Факел»-1Г | шт | 4 | 26-30.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|---|-----|----|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 6 | Ревизия установки очистки воды | шт | 1 | 29.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Текущий ремонт водоподогревателя 219*2-1,0-PI-238 | шт. | 2 | 30.06.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Ревизия запорной арматуры :Ду50-250 | | | 23-25.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Ревизия и очистка бака запаса воды | шт | 1 | 26.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Проф.обслуживание автоматики котлов | шт. | 6 | 25-26.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Проверка и ремонт: КИП | шт. | 36 | 23-25.06.2026г. | Слесарь КИПиА | Мастер котельной |
| 12 | Промывка котлов, трубопроводов в пределах котлов и тепловых сетей | | | 30.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | | | 02.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 14 | Окраска оборудования и трубопроводов | | | 02-03.07.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 15 | Газоходы: чистка, восстановление изоляции, замена взрывных клапанов (при необходимости). | | | 24.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 16 | Консервация котлов | шт | 6 | 03.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 17 | Гидравлические испытания: -предварительные -окончательные | шт | | 17.04.2026 01.07-02.07.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №4 г. Аксай, ул. Садовая, 14в

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|-------|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|

| | | | | | | |
|----|---|------|----|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Текущий ремонт котлов КВГ-4,65-95 | шт | 1 | 23.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Текущий ремонт котлов КССУ-3,0 | шт. | 1 | 24.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия и ремонт сетевых насосов П.250/380 | шт | 2 | 25.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Ревизия насосов ГВС МVI9504/2 | шт | 2 | 26.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Ревизия котловых насосов на П. 150/130-15,5/2 | шт | 2 | 29.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Ревизия котловых насосов на П. 100/150-15/2 | шт | 2 | 29.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Ревизия и ремонт бойлерных насосов П. 150/250-15/4 | шт. | 2 | 30.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Ревизия и очистка грязевика | шт | 3 | 24.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Ревизия и очистка теплообменников | шт | 2 | 25-26.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Ревизия запорной арматуры: Задвижки Ду10-Ду400 | шт. | 46 | 24.06-30.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Ревизия запорной арматуры: Обратные клапана Ду100-Ду400 | шт. | 7 | 24.06-25.06.2026. | Слесарь КИПиА | Мастер котельной |
| 12 | Ревизия запорной арматуры: Кран шаровой Ду25-Ду100 | шт.. | 13 | 24.06-25.06.2026.. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Ревизия запорной арматуры: Вентиль Ду15-Ду32 | шт | 23 | 24.06-25.06.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 14 | Ревизия и ремонт На-капникового фильтра | шт | 1 | 24.06-25.06.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 15 | Проф.обслуживание автоматики оборудования | шт | 4 | 30.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 16 | Проверка и ремонт КИП | | | 30.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 17 | Промывка трубопроводов, оборудования котельной и тепловых сетей | | | 29.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 18 | Гидравлическое испытание оборудования, трубопроводов котельной и тепловых сетей | | | 02.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 19 | Газоходы: чистка, восстановление изоляции, замена взрывных клапанов (при необходимости). | | | 03.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 20 | Гидравлические испытания: -предварительные -окончательные | | | 20.04-21.04.2026 01.07-02.07.2026 | | |

Котельная №5 г. Аксай, пр. Ленина, 28

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|--------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Текущий ремонт и техобслуживание котлов КССУ1,0 | шт | 2 | 28.07.-04.082026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Текущий ремонт и техобслуживание котлов КССУ-2.0 | шт. | 2 | 02.07-03.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Текущий ремонт и техобслуживание котла ROSSEN RSD-200 | шт | 1 | 01.06.-03.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Ревизия насосов Grundfos NB | шт | 2 | 04.08.-09.08.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| | Ревизия насосов ДЗ15У71 | шт | 2 | 23.06.-25.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| | Ревизия солевого насоса Х65-50-125Д-С | шт | 1 | 14.05.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов К 20/30 | шт. | 2 | 06.07-07.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Ревизия запорной арматуры :Ду50-250 | шт | 24 | 08.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--------------------|------------------|
| 5 | Текущий ремонт и техобслуживание аппарата теплообменного пластинчатого НН№47 | шт. | 1 | 12.05.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Текущий ремонт и техобслуживание Na-катионитовых фильтров | шт. | 3 | 09.07-10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Проф. обслуживание и текущий ремонт автоматики: КСУМ | шт. | | 01.07-02.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Проверка и ремонт: КИП | шт.. | 35 | 21.07-30.10.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Промывка трубопроводов, оборудования котельной и тепловых сетей | | | 09.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | | | 19.04.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Газоходь: чистка, восстановление изоляции, замена взрывных клапанов (при необходимости). | шт | | 13.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 12 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети : Ду50-200 | шт | 42 | 09-10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Замена запорной арматуры ТК-16 ф-100 | шт | 2 | 18.05.26 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 14 | Замена участка трубопровода от ТК17 до ТК-18 | м | 30 | 03.06.26 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 15 | Замена запорной арматуры ТК-6. ТК-9 ф-150 | шт | 2 | 04.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети: -предварительное -окончательное | | | 20.04-22.04.2026г. 06.08-07.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №6 г. Аксай, ул. Чапаева, 295а

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Срок выполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|
|-------|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------|

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Консервация котлов ТВГ-4р №1, №2 | шт | 2 | 17.04-24.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Текущий ремонт котлов ТВГ-4р №1, №2 | шт. | 2 | 17.04-21.04.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Промывка, гидравлические испытания котла ТВГ-4р№1 и трубопроводов в пределах котла | шт | 1 | 27.07.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Промывка, гидравлические испытания внутренних трубопроводов котельной | п.м | 46 | 28.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Промывка, гидравлические испытания котла ТВГ-4р№2 и трубопроводов в пределах котла | шт | 1 | 27.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Промывка, гидравлические испытания трубопроводов отопления котельной и тепловых сетей | | | 28.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Текущий ремонт сетевого насоса 1ДЗ15-71 №1 (подшипники 6308-2шт, 6316-2шт) | шт. | 1 | 17.04-27.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Текущий ремонт сетевого насоса 1ДЗ15-71 №4 (подшипники 6308-2шт, 6316-2шт, замена вала насоса) | шт | 1 | 17.04-27.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Текущий ремонт дымососа Д10 котла ТВГ 4р №1 (замена подшипников 2шт) | шт | 1 | 20.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Текущий ремонт дымососа Д10 котла ТВГ 4р №2 (замена подшипников 2шт) | шт | 1 | 20.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Текущий ремонт фильтров На-катионитовых №1, №2, №3 | шт. | 3 | 17.04.2026г | Слесарь КИПиА | Мастер котельной |
| 12 | Текущий ремонт внутреннего газового оборудования котельной (ревизия запорной арматуры) | шт. | 8 | 22.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Очистка и промывка подпиточной емкости и бака запаса воды | шт | 2 | 28.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 14 | Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 36 | 19.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 15 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети | шт | 70 | 17-28.04.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети: -предварительное -окончательное | | | 17.04.2026г 18-21.08.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
|----|---|--|--|-------------------------------|--------------------|------------------|

Котельная №7 г. Аксай, ул. Гулаева, 131

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|--------------|---------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Текущий ремонт котла КСВа-0,63 мВт | шт | 2 | 28.05-02.06.26. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Ревизия подогревателей ПВ 11-16-2000 | шт. | 2 | 03.06.2025г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия и ремонт сетевых насосов: К 80-50-200 | секций | 2 | 03-04.06.2025г. 04.06.2025г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Ревизия запорной арматуры : завдвижки d 50-100 краны d 15-40 | шт. шт. | 22 6 | 03-04.06.2025г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Ревизия установки по очистке воды | шт. | 1 | 04.06.2025г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Проф. обслуживание автоматики КСУ-МИКРО | шт. | 2 | 29.05-02.06.2025г. | Слесарь КИП и А | Мастер котельной |
| 7 | Проверка и ремонт КИП | шт. | 11 | 28.05-05.06.2026г. | Специализир. организация | Мастер котельной |
| 8 | Промывка трубопроводов и оборудования котельной и тепловых сетей. | | | 04.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | | | 05.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Газоходы -чистка; -восстановление изоляции; -замена взрывных клапанов (при необходимости). | шт | | 05.06.2025г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 11 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети : задвижки Ду 50-100 | шт. | 9 | 03-04.06.2025г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети: -предварительное -окончательное | | | 17.04.2026г. 05.06.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №8 г. Аксай, ул. Садовая, 20/7

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--|--------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Текущий ремонт и техобслуживание котла КВГМ 3,48-95М | шт | 1 | 01.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Текущий ремонт и техобслуживание котлов Факел-1Г | шт. | 2 | 02.07-03.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия насосов К 45/30 | шт. | 2 | 06.07-07.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Ревизия запорной арматуры: Ду50-250 | шт | 24 | 08.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Текущий ремонт и техобслуживание водоподогревателей и теплообменников: ПВ 11-219-4000- 4 секции ТО №22 | шт. шт. | 1 1 | 09.07-10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Текущий ремонт и техобслуживание Na-катионитовых фильтров | шт. | 2 | 09.07-10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Проф. обслуживание и текущий ремонт автоматики: КСУМ Спекон | шт. шт. | 2 1 | 01.07-02.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Проверка и ремонт: КИП | шт.. | 35 | 2107-30.10.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Промывка трубопроводов, оборудования котельной и тепловых сетей | | | 09.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|---|----|----|--|--------------------|------------------|
| 10 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | | | 10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Газооходь: чистка, восстановление изоляции, замена взрывных клапанов (при необходимости). | шт | | 13.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 12 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети :Ду50-200 | шт | 38 | 09-10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Ремонт тепловых камер (восстановление кирпичной кладки и установка люков) | шт | 2 | 20.07-29.10.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети: -предварительное -окончательное | | | 21.04-22.04.2026г. 18.08-21.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №9 п. Реконструктор, ул. Садовая, 27

| № п/п | Наименование работ и виды работ | Кол-во шт. | Сроки исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Текущий ремонт котла RSA 400 | 2 | 11.05.2026г- 12.05.2026г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 2. | Ревизия сетевых насосов IPL50/155-4/2 | 2 | 13.05.2026г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 3. | Ревизия подпиточного насоса МНП.903-е-3-400-50-2 | 2 | 14.05.2026г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 4. | Ревизия котловых насосов TOP-S50/15 | 1 | 15.05.2024г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 5. | Ревизия запорной арматуры: | Ду50-3 Ду100-2 Ду150-3 | 18.05.2026г.- 19.05.2026г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 6. | Проф. обслуживание и текущий ремонт автоматики | 2 | 21.04.2026г. | Слесарь КИП и А | Мастер |
| 6. | Проверка и ремонт КИП | 12 | Май 2025г. | Специализир. организация | Мастер |
| 7. | Промывка трубопроводов оборудования и котельной | | 21.05.2026г. | ремонтный персонал | Мастер |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|--|------------------|
| 8. | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной Газооходы | | 22.05.2026г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 9. | -замена взрывных клапанов (при необходимости); -восстановление изоляции; Гидравлическое испытание тепло сетей предварительное окончательное | | 22.05.2026г.. 21.04.26-22.04.26 17-18.08.26 | ремонтный персонал ремонтный персонал | Мастер Мастер |
| 10. | Ревизия запорной арматуры тепловой сети | Ду50-8 Ду100-4 Ду150-2 | 15.05.26 20.04.26 22.05.26 | ремонтный персонал | Мастер |

Котельная №10, х. Б. Дог, ул. Пушкина, 47

| № п/п | Виды работ | Кол-во, шт | Сроки исполнения, периодичность | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 Консервация котлов РТQ-200 | 3 | 4 08.06.26г. | 5 ремонтный персонал | 6 Мастер |
| 1 | Гидравлические испытания котлов РТQ-200 | 2 | 26.05.26г. | Мастер, ремонтный персонал | Мастер |
| 2 | Текущий ремонт котла РТQ-200 №1 (демонтаж заднего люка, двери с горелкой котла, чистка, сборка, промывка котла) | 1 | 27.05.26г. – 28.05.26г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 3 | Текущий ремонт котла РТQ-200 №2 (то же) | 1 | 29.05.26г.- 1.06.26г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 4 | Текущий ремонт обратных клапанов (разборка, чистка, замена прокладок, сборка) DN 50 | 4 | 02.06.26г. | ремонтный персонал | Мастер |
| 5 | Текущий ремонт фильтра (разборка, чистка, замена прокладок, сборка) DN 100 | 1 | 03.06.26г. | ремонтный персонал | Мастер |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------|
| 7 | Госповерка манометров | 28 | Июнь 2026г. | Мастер, метрологиче ская служба | Мастер |
| | Гидравлическое испытание тепловых сетей предварительное . Окончательное | | 17.04.26 17/18.08.26 | ремонтный персонал | Мастер |
| | Ревизия запорной арматуры тепловых сетей | Ду50-6 ду150-4 | 6.07.26 07.07.26 | ремонтный персонал | Мастер |

Котельная №1 п. Дивный, ул. Советская, 21б

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|--------------|--------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Промывка котлов КСВЛ-500 №1, №2 и трубопроводов в пределах котла | шт | 2 | 18.06.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Промывка трубопроводов отопления котельной | м. | 28 | 18.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Промывка внутренних трубопроводов котельной | м | 34 | 18.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Гидравлические испытания котлов КСВЛ-500№1, №2 и трубопроводов в пределах котла | шт. | 2 | 19.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Гидравлические испытания трубопроводов отопления котельной | м | 28 | 19.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Гидравлические испытания внутренних трубопроводов котельной | м | 34 | 19.06.2026г. | Слесарь КИП и А | Мастер котельной |
| 7 | Ревизия запорной арматуры котельной Ду50-Ду150 | шт. | 14 | 19.06.2026г | Специализир. организация | Мастер котельной |
| 8 | Гос. Проверка приборов КИП | шт | 12 | 07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 9 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети Ду50-Ду150 | шт | 24 | 15.06.- 19.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------|--------------------|------------------|
| 10 | Промывка трубопроводов тепловой сети | | | 20.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Гидравлическое испытание тепло сетей предварительное окончательно | | | 17.04.2026 21-22.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №12, х. В. Подпольный, ул. Советская, 87

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--|--------------|--------|--|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Промывка трубопроводов котельной | | | 18.06.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Гидравлическое испытание трубопроводов котельной | | | 19.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия запорной арматуры: задвижки Ду50-150, краны(вентили) Ду15-32 | шт | 22 | 25.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Замена участка трубопровода от котельной Ду100мм | м | 16 | 13.07.2026г- 27.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Замена запорной арматуры теплосети Ду100мм | шт | 4 | 13.07.2026г- 27.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Ревизия запорной арматуры теплосети Ду50-150 | шт | 28 | 1.06.2026г.- 23.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7 | Промывка теплосети | | | 17.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Гидравлическое испытание тепло сетей предварительное окончательно | | | 20.04.2026- 21.04.2026 20.08.2026- 21.08.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №13. х. Островский, ул. Кирова,83

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--|--------------|--------|--|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Промывка трубопроводов котельной | | | 16.07.2026. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Гидравлическое испытание трубопроводов котельной | | | 17.07.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия запорной арматуры: задвижки Ду50-100, краны(вентили) Ду15-32 | шт | 16 | 18.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Ревизия запорной арматуры теплосети Ду50-150 | шт | 24 | 1.06.2026г.- 23.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5 | Промывка теплосети | | | 27.07.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Гидравлическое испытание тепло сетей предварительное окончательно | | | 20.04.2026- 21.04.2026 20.08.2026- 21.08.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

Котельная №14 х. Ленина, ул. Онучкина, 30

| № п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Срок | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--|--------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Ревизия типовых насосов типа К (разборка, ревизия, замена подшипников, сальника, втулки) | шт | 3 | 13.05- 15.05.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2 | Ревизия запорной арматуры: задвижки Ду50-150 | шт | 12 | 16.05.2026 | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Промывка внутренних трубопроводов и оборудования котельной | | | 18.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | | | 18.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | |
|----|--|----|-------------|---------------------------------|--|
| 5 | Газоохолды -восстановление изоляции; -замена взрывных клапанов (при необходимости) | | 14.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6 | Проф. Обслуживание и текущий ремонт автоматики котлов | шт | 2 | 21.05.2026г | Ремонтный персонал Мастер котельной |
| 7 | Проверка и ремонт КИП | шт | 16 | Июль 2026г | Ремонтный персонал Мастер котельной |
| 8 | Ревизия запорной арматуры теплосети Ду50-150 | шт | 16 | 13.05-15.05.2026 | Ремонтный персонал Мастер котельной |
| 9 | Промывка трубопроводов теплосети | | | 20.07.2026г | Ремонтный персонал Мастер котельной |
| 10 | Гидравлическое испытание тепло сетей предварительное окончательно | | | 17.04.2026 21.07-22.07.2026г | Ремонтный персонал Мастер котельной |

Котельная №15 п. Рассвет, ул. Институтская, 32

| №№ пп | Наименование | Кол-во, шт | Сроки исполнения | Исполнитель | Ответственный |
|-------|--|------------|---|--------------------|------------------|
| 1. | Ревизия котлов IGNIS F 4000 ARGUS и IGNIS F 2500 ARGUS | 3 | Котёл № 1 27.07.2026 г. Котёл № 2 22.07.2026 г. Котёл № 3 17.07.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2. | Ревизия подпиточного насосов | 1 | 24.07.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия сетевых насосов: NB 80-200/188 ТР 200- 400/4 | 1 2 | 11.08.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4. | Проф обслуживание и ремонт с насосов ГВС NB 40-200/219 | 1 | 28.07.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 5. | Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети | первичные | 28.04.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6. | Ревизия подпиточного насоса | 2 | 20.07.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7. | Ревизия котловых насосов | 3 | 29.07.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8. | Ревизия пластинчатых теплообменников ГВС | 2 | 30.07.2026г. | | |
| 9. | Ревизия пластинчатых теплообменников отопления | | 28.08.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10. | Ревизия запорной арматуры: задвижки Ду- 200 Ду- 150 Ду- 100 Ду - 80 Ду- 50 Ду - 15 Ду-- 32 Краны | 10 14 13 6 18 47 8 | 29.06.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Ревизия автоматической установки ХВО | 3 | 04. 08.2026 г. | ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 12. | Проф. обслуживание и текущий ремонт автоматики: | 4 | 24.07.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 13 | Проверка и ремонт КИП | 44 | 30.07.2026 г. | Специализир. организация | Мастер котельной |
| 14 | Промывка трубопроводов и оборудования и котельной | | 28.04.2025 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 15 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | Окончательные | 28.08.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 16 | Трубопроводы тепловой сети замена дефектных участков | 70 тр м | 11.09.2026 г. | ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 17 | Ремонт трубопроводов водоотведения | 15пм | 15.09.2026 г. | ремонтный персонал РСУ | Мастер котельной |

Котельная №16, п. Рассвет, ул. Комсомольская, 71

| №№ пп | Наименование | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель | Ответственный |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Текущий ремонт котлов RTQ -297 | 2 | 07.07.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 2. | Ревизия сетевых насосов TR50-240/2 | 2 | 21.08.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 3 | Ревизия котловых насосов UP(S)40-60/4 | 2 | 29.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 4. | Ревизия подпиточных насосов Wilo 202 MNI – 1 / E / 3 -400-50-2 | 2 | 29.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 5. | Ревизия запорной арматуры : задвижки краны: Ду 100 Ду - 80 Ду - 50 Ду - 32 Ду - 15 | 8 4 17 9 20 | 29.06.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 6. | Ревизия установки по очистке воды. | 1 | 07.09.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 7. | Проф. обслуживание и текущий ремонт автоматики | 3 | 15.09.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 8 | Проверка и ремонт КИП | | 29.05.2026 г. | Спец. организация | Мастер котельной |
| 9 | Промывка трубопроводов и оборудования и котельной | | 27.08.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 10 | Гидравлическое испытание оборудования трубопроводов котельной | Окончательные | 27.08.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 11 | Гидравлическое испытание оборудования трубопроводов котельной | Предварительные | 24.04.2026 г. | Ремонтный персонал | Мастер котельной |
| 12 | Газооходы -восстановление изоляции; -замена взрывных клапанов (при необходимости). | | 19.06.2026 г | Ремонтный персонал | Мастер котельной |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 13 | Ремонт окон (остекление и частичная замена) | 5 шт | 14.09.2026 г | Ремонтный персонал РСУ | Мастер котельной |
| 14. | Замена запорной арматуры на тепловой сети Ду -125 Ду — 80 Ду - 50 | 2 шт 2 шт 2 шт | 14.09.2026 г | Ремонтный персонал УТС | Мастер котельной |

Котельная №17, п. Красный Колос, ул. Производственная, 7

| № п/п | Наименование работ и виды работ | Кол-во шт. | Сроки исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|---|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Текущий ремонт котла RS-A300 | 2 | 22.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 2. | Ревизия сетевых насосов PRL40/160-4/2 | 2 | 14.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 3. | Ревизия подпиточного насоса МНП 202-1Е/1-230 | 1 | 20.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 4. | Ревизия подпиточного насоса МНП 801-1Е/1-400 | 1 | 20.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 5. | Ревизия котловых насосов CRS 50/12 -F-M | 2 | 25.05.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 6. | Ревизия запорной арматуры: Ду 50 - Ду 150 | 34 | 14.09.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 7. | Ревизия автоматической установки ХВО | 2 | 10.07.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 8. | Проф. обслуживание и текущий ремонт автоматики | 2 | 14.09.2026г. | Слесарь КИП и А | Мастер |
| 9. | Проверка и ремонт КИП | 12 | 14.09.2026г. | Стел. организация | Мастер |
| 9. | Промывка трубопроводов оборудования и котельной | | 28.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|--------------|---------------------------|--------|
| 10. | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | Окончательные | 28.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 11. | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | Предварительные | 23.04.2026г. | Ремонтный персонал РСУ | Мастер |
| 12. | Ремонт внутренних трубопроводов отопления | | 14.09.2026 | Ремонтный персонал | Мастер |
| 13. | Газоохолды -восстановление изоляции; -замена взрывных клапанов (при необходимости). | | 12.08.2026г. | Ремонтный персонал | Мастер |

Котельная №18, п. Октябрьский, ул. Горького, 1а

| № п/п | Наименование работ и виды работ | Кол-во шт. | Сроки исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
|-------|--|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | Ревизия котловых насосов РУМРАН СRS50 12-Ф-М | 2 | 28.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 2. | Ревизия подпиточных насосов | 2 | 21.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 3. | Ревизия сетевых насосов TOP S 80/20 | 2 | 19.06.2026 | Ремонтный персонал | Мастер |
| 4. | Ревизия запорной арматуры :задвижки Ду50-150,краны Ду15-40 | 22 16 | 15.08.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 5. | Текущий ремонт установки по очистке воды | 1 | 27.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 6. | Проф.обслуживание автоматики котлов, насосов | 2 | 26.08.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 7. | Проверка, ремонт КИП | 28 | 26.08.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 8. | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | Предвари- тельные | 24.04.2026г | Слесарь КИП и А | Мастер |
| 9. | Промывка трубопроводов оборудования и котельной | | 28.08.2026г | Спец. организация | Мастер |
| 9. | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов котельной | Оконча- тельные | 28.08.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 10. | Ревизия котлов RSA -300 | 2 | 17.06.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |
| 11. | Ремонт кровли, стен вагончика и напольного покрытия Газоходы -восстановление изоляции; -замена взрывных клапанов (при необходимости). | 60м2 | 15.09.2026г | Ремонтный персонал РСУ | Мастер |
| 12. | | | 29.05.2026г | Ремонтный персонал | Мастер |

Котельная №19, х. Б. Дюг, ул. Советская, 73

| № п/п | Виды работ | Кол-во, шт | Сроки исполнения, периодичнос ть | Исполнитель | Ответств енный за исполне ние |
|----------|---|---------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Консервация котла КСВаУ-0,63 Г №3 | 1 | 31.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 2 | Гидравлические испытания котлов КСВаУ-0,63Г , промывка котлов | 3 | 22.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 3 | Текущий ремонт котла КСВаУ-0,63Г №1 (замена взрывных клапанов, очистка дымогарного барабана от сажи, чистка борова котла, промывка) | 1 | 23.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 4 | Текущий ремонт котла КСВаУ-0,63Г №2 (замена взрывных клапанов, очистка дымогарного барабана от сажи, чистка борова котла, промывка) | 1 | 24.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 5 | Текущий ремонт котла КСВаУ-0,63Г №3 (замена взрывных клапанов, очистка дымогарного барабана от сажи, чистка борова котла, промывка) | 1 | 27.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| 6 | Ревизия задвижек котлов, насосов, трубопроводов (разборка, чистка, замена сальников, прокладок, сборка) DN 150 DN 125 DN 100 DN 80 DN 50 | 2 | 2 | 28.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| | | 3 | 3 | | | |
| | | 4 | 4 | | | |
| | | 8 | 8 | | | |
| | | 4 | 4 | | | |
| 7 | Ревизия обратных клапанов (разборка, чистка, замена прокладок, сборка) DN 100 DN 80 DN 50 | 2 | 2 | 29.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| | | 5 | 5 | | | |
| | | 5 | 5 | | | |
| | | 5 | 5 | | | |
| | | 5 | 5 | | | |
| 8 | Текущий ремонт фильтра (разборка, чистка, замена прокладок, сборка) DN 125 | 1 | 1 | 30.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| | | 2 | 2 | | | |
| 9 | Ревизия предохранительно-сбросных клапанов DN50 PN6 | 1 | 1 | 30.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 10 | ревизия дымоходов (демонтаж взрывных клапанов, чистка, смена взрывных клапанов) | 1 | 1 | 31.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 11 | Промывка системы отопления в котельной, гидравлическое испытание | 1 | 1 | 31.07.26г. | Ремонтный персонал | Мастер |
| 12 | Госповерка манометров | 21 | 21 | Июль 2026г. | специал служба | Мастер |
| 13 | Гидравлическое испытание тепловых сетей предварительное. Окончательное. | 2 | 2 | 17.04.26 02.08.26 | Ремонтный персонал | Мастер |
| | | 4 | 4 | | | |
| 14 | Ревизия запорной арматуры | ДУ50-4 ДУ100-2 ДУ150-2 | 27.07.26г 28.07.26. 30.07.26г | | Ремонтный персонал | Мастер |